DCU TESTCENTER

LE CAMPING
v/ Søren Mortensen
Industrivej 15
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 47 91 11
Fax 98 47 91 56

U1 DCU Installations- og servicerapport

Dato 27/9-26

Navn CC Group Tlf. 22841400

Campingvogn Bethleggs Mekaniker BJ

Stelnr. Værkfører

Reg.nr. FS 6812 Servicebog ☐ udfyldt ☐ mangler 60562

Gasflaskeforsyningssystemet

Gasflasker: Antal: 1 Type: 10 kg Gastank: Type:

	ok	ej ok	Bemærkninger:
Kontrol af gasflaskerum for placering af gasflasker og ventilation	X		
Funktionskontrol af trykregulator / automatisk omskifter	X		gas slange OK
Regulatorslangens tilstand, bør skiftes hvert 3. år	X		
Afgangstryk 27,9 : mbar			
Lukkettryk 34,9 : mbar			

Rørinstallation og apparattilslutning

	ok	ej ok	Bemærkninger:
Rørledning / ledningsføring, inkl. apparattilslutning	X		
Afspærringsventiler før apparattilslutning	X		
Tæthedsprøve ved 150 mbar	X		

Gasforbrugende apparater

Funktion	Fabrikant	Type	Termosikring ok	Termosikring ej ok	Flammestabilitet ok	Flammestabilitet ej ok	Forbrænding Målt CO (ppm)	Målt CO_2 [%]	Målt O_2 [%]	Korrigeret µCO [%]	Rensning	Attest
Køleskab	Thetford	C17	X		X							
Varmeovn	Truma	3004	X		X							
Vandvarmer												
Gasbageovn												
Kogebord	Thetford	mangler type-plade	X		X							
Rumtest												

Det maksimalt tilladelige kulilteindhold korrigeret- µCO er 500 ppm under normale driftsforhold. Det maksimalt tilladelige kulilteindhold korrigeret- µCO er 1000 ppm under alle driftsforhold. med reference gas G30 (100% Butan). Rumtest i sove- og opholdsrum skal være ≥19 % O_2

Tilstandskontrol

	ok	ej ok	Bemærkninger:
Gasforbrugende apparater, funktionskontrol	X		Køleskab ikke målbar
Aftræk fra køleskab	X		
Aftræk fra varmeovn	X		

Ventilation

	ok	ej ok
Friskluftåbninger til apparaterne	X	
Almen ventilation i vognen	X	

Bemærkninger:

Dokumentation

	ok	ej ok
Brugervejledning for vognen		
Apparatvejledninger		
Sikkerhedsinstruks		

Bemærkninger:

Resultat/konklusion

Fundne fejl ved kontrol / service 0

Tiltag til forbedringer inden næste kontrol 0

Underskrift og identifikation

Underskrift: BJ

ID-nr. for kompetent virksomhed: WDFG-nr.

Denne gastest er udført i henhold til kravene i DS/EN 1949
This gas test is performed in accordance with the requirements of DS/EN 1949
Esta prueba de gas se realiza de acuerdo con los requisitos de DS/EN 1949
European Standard approved at LPG systems